



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 8 de diciembre de 2021
P.I.E. N° 062/2021-2022



Señor
Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora María Roxana Nacif Barboza, quien solicita al Señor Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

Que el señor Ministro, a través de la Dirección de la Administradora Boliviana de Carreteras "1. Informe conforme al seguimiento y control que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras, el estado de ejecución actual en los 4 tramos de la construcción de la Carretera Rurrenabaque – Riberalta, su longitud, el monto de la inversión y los financiadores. --- 2. Informe, para cuándo se tiene prevista la conclusión de las obras señaladas y aspectos relacionados a las especificaciones tanto técnicas como las verificaciones de la calidad del asfalto y otros. --- 3. Informe de forma detallada y con especificaciones de carácter técnico el avance de obras en los tramos: **a)** Tramo1: Rurrenabaque – Santa Rosa, **b)** Tramo 2: Santa Rosa – Australia. --- **c)** Tramo 3: Australia – El Chorro y **d)** Tramo 4: El Chorro – Riberatla."

Con este motivo, reiteramos al Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Andrés Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


SENADOR SECRETARIO
Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas
TERCER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CAMARA DE SENADORES
Unidad de FUEZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA
Legislativos y REGULATORIOS
Fojas: 3
20 FEB 2022 18:00
RECIBIDO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE COORDINACION Y GESTION GOBIERNAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION LEGISLATIVA PLURINACIONAL
RECIBIDO
22 FEB 2022
14:20
Fojas: 3
La Paz - Bolivia

La Paz, 18 FEB 2022
MOPSV/DESP/Nº 0110 /2022



CAMARA DE SENADORES
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA
Fojas: 3
21 ABR. 2022 14:45
RECIBIDO
No. Correlativo: Firma:

Señor
Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

REF.: Respuesta a la Petición de Informe Escrito Nº 062/2021-2022

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE COORDINACION Y GESTION GOBIERNAL
RECIBIDO
22 FEB 2022
10:59 Fojas:
La Paz - Bolivia

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP Nº 032 2021, de 15 de diciembre de 2021, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito – PIE Nº 062/2021-2022 de fecha 08 de diciembre de 2021, enviado por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:

PREGUNTA 1.

Informe conforme al seguimiento y Control que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras, el estado de ejecución actual en los 4 tramos de la construcción de la Carretera Rurrenabaque – Ríberalta, su longitud, el monto de la inversión y los financiadores.

RESPUESTA.

Estado de ejecución:


Debido a la situación de emergencia sanitaria ocurrida a nivel mundial por causa del Covid-19 en la gestión 2020, y por el incumplimiento al convenio intergubernativo por parte de la Gobernación del Beni, en el pago de aporte local, el proyecto estuvo paralizado toda la gestión 2020.

Mediante reuniones y gestiones de la nueva administración del Estado, se ha podido reactivar la construcción de este proyecto; logrando que se reanuden los trabajos en los tramos III y IV, y realizando trabajos solo de Mantenimiento en los tramos I y II del proyecto.

Longitud del proyecto:

El proyecto está dividido en cuatro (4) Tramos independientes para la Ejecución de las Obras, según el siguiente detalle:





Nº	TRAMO	LONGITUD (km)
I	Rurrenabaque – Santa Rosa	95.68
II	Santa Rosa – Australia	169.36
III	Australia – El Choro	168.16
IV	El Choro – Riberalta	74.87
TOTAL		508.07

Monto de Inversión y financiadores:

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (Expresado en Dólares Americanos)

COMPONENTES		EXIMBANK de China		Aporte Local GAD-BENI		TOTAL
		USD	%	USD	%	
I.1	Diseño (Readecuación), Construcción y Control de Calidad	492.400.000,00	84,98	87.010.691,64	15,02	579.410.691,64
I.2	Control y Monitoreo y Programa de Reposición de Pérdidas (PRP) (5%)	0.00	0	28.970.534,58	100,00	28.970.534,58
TOTAL		492.400.000,00		115.981.226,22		608.381.226,22
		80,94%		19,06%		100,00%

PREGUNTA 2.

Informe para cuando se tiene prevista la conclusión de las obras señaladas y aspectos relacionados a las especificaciones tanto técnicas como las verificaciones de la calidad del asfalto y otros.

RESPUESTA.

Se tiene como fecha de conclusión de las obras el 27 de enero de 2024.

La calidad del asfalto utilizado en la carpeta asfáltica, así como la emulsión asfáltica de imprimación es la siguiente:

Materiales. - Los materiales constituyentes del Concreto asfáltico son los agregados pétreos graduados, agregados finos, material de relleno (filler) y ligante bituminoso, los cuales deben atender las siguientes especificaciones:

- Cemento asfáltico. - El ligante bituminoso será un cemento asfáltico de petróleo modificado con polímero tipo SBS en proporción tal que se obtengan las características especificadas en el cuadro de propiedades para el asfalto modificado.



PREGUNTA 3.

Informe de forma detallada y con especificaciones de carácter técnico el avance de obras en los tramos:

- a) Tramo I: Rurrenabaque – Santa Rosa
- b) Tramo II: Santa Rosa – Australia
- c) Tramo III: Australia – El Choro
- d) Tramo IV: El Choro – Riberalta

RESPUESTA.

A continuación, se detalle el avance físico en monto y porcentaje de cada uno de los rubros ejecutados hasta el mes de septiembre de 2021 en cada uno de los tramos del proyecto:

No.	ACTIVIDADES	RESUMEN DE AVANCE POR TRAMOS (SEPTIEMBRE 2021)			
		TRAMO I	TRAMO II	TRAMO III	TRAMO IV
1	Diseño del tramo carretero	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
2	Movilización y campamentos	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
3	Excavación no clasificada D=300m	99,13%	94,58%	97,50%	100,00%
4	Conformación de terraplén	73,45%	43,27%	82,55%	99,51%
5	Mejoramiento de sub rasante	17,10%	1,79%	32,54%	94,96%
6	Conformación de capa sub base	23,66%	0,64%	0,00%	82,00%
7	Conformación de capa base	40,50%	0,77%	0,00%	65,03%
8	Carpeta de concreto asfáltico	20,63%	17,31%	18,06%	65,58%
9	Puentes y viaductos	-	80,00%	80,00%	83,67%
10	Obras complementarias	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%
11	Drenaje transversal	81,94%	67,96%	77,55%	98,87%
12	Drenaje longitudinal	0,00%	0,00%	0,00%	31,50%
13	Señalización horizontal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Señalización vertical	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Mantenimiento de la vía	99,06%	83,52%	84,24%	97,86%
16	Medidas medioambientales	61,88%	49,84%	47,29%	58,39%
17	Control de calidad	92,29%	77,94%	79,27%	93,50%

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.

[Handwritten signature]
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMR/ITC/Sergio Gonzales
 c.c.: Archivo
 HR.: E/2021-18971

