



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

La Paz, 19 de agosto de 2021
P.I.E. N° 1051/2020-2021

Señor
José Alejandro Unzueta Shiriqui
GOBERNADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE BENI
Beni.



Señor Gobernador:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Neila Velarde Salas y el Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, quienes solicitan al Señor Gobernador, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe de manera detallada y documentada sobre los montos de contraparte de los tramos de construcción de la carretera San Ignacio de Moxos - San Borja, carretera San Borja – Yucumo, carretera Rurrenabaque – Riberalta y proyecto tramo Trinidad – Guayaramerin, si estos recursos económicos fueron desembolsaron, durante qué gestión se realizó los desembolsos, cuánto era la contraparte, qué monto de la contraparte se desembolsó y si se firmaron los contratos correspondientes. --- 2. Informe y documento de manera detallada sobre la deuda de más de 2 mil millones de bolivianos que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni debe por conceptos de contraparte, pago de personal y proveedores, señalando a qué fuentes de financiamiento correspondían si es (IDH, Coparticipación Tributaria, Recursos Propios) y durante qué gestiones fueron desembolsados. --- 3. Informe de manera documentada, cuántos procesos penales ha iniciado el Gobierno Autónomo Departamental del Beni sobre delitos de Corrupción, Daño Económico al Estado y otros, y cuál es el estado de las investigaciones a la fecha. --- 4. Informe de manera detallada y documentada sobre la pérdida de las 20 movilidades del Gobierno Autónomo Departamental del Beni que han desaparecido y si se ha iniciado proceso penal y cual el estado actual de las investigaciones a la fecha. --- 5. Informe de manera detallada y documentada sobre la contraparte del Gobierno Autónomo Departamental del Beni en la construcción de la carretera Trinidad - Loreto, cuánto es el monto del proyecto, cuánto es el monto de ejecución, cuál el avance ejecutado, cuál la fecha de entrega y si se inició proceso penal por el incumplimiento y cuál el estado actual de las investigaciones.”

Con este motivo, reiteramos a usted nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrés Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENADORA SECRETARIA
PRIMERA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES




GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL
BENI



Santísima Trinidad, 29 de noviembre de 2021

CITE: **DESP.GOB.OF N° 792/2021**



Señor:
Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Paz.-

REF.: RESPUESTA A SOLICITUD.

De mi consideración:

A tiempo de saludarlo, mediante la presente tengo a bien dirigirme, toda vez que llega a este despacho en fecha 8 de noviembre del año en curso, con H.R. 5857/21, solicitud de PIE N° 1051/2020-2021, habiendo dado respuesta a la misma el Secretaria Departamental de Obras Publicas mediante Informe INF/CPTM/GADB/N° 090/2021.

Con este particular, me despido con las consideraciones más distinguidas

Atentamente,



[Handwritten Signature]
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DEL BENI



J AUS/gmm
C.c.Arch.
Adj. Informe

INFORME DE TECNICO
PROYECTO: "CONSTRUCCION CAMINO TRINIDAD-LORETO"

En respuesta al punto N° 5 de la **PETICION DE INFORME ESCRITO** del Proyecto:
"CONSTRUCCION CAMINO TRINIDAD-LORETO"

La carretera Trinidad (Laguna Suarez)-Loreto, tiene una longitud de **47,95 km** y de acuerdo al clasificador vial, la vía está considerada como una ruta departamental.

1. El proyecto cuenta con un presupuesto general de **Bs. 88.322.697,80** en el Estudio de Diseño Técnico.

Dicho proyecto fue ejecutado en tres tramos con una longitud total de **47.55 km** contratados, el cual se detalla a continuación:

PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD -LORETO: TRAMO I (VILLA ALBA- LORETO)

1. ANTECEDENTES

En fecha 28 de diciembre de 2015 se suscribe el contrato CUCE: 15-0908-00-612257-1-1; GOBE-LPN N° 04-A/2015 para la ejecución del Proyecto: **CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD - LORETO: TRAMO I (VILLA ALBA- LORETO)** por un monto de Bs. 33.698.357,26. Entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI y la **EMPRESA CONSTRUCTORA URIZAR E.C.U.**

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

| | |
|-----------------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD -LORETO: TRAMO I (VILLA ALBA- LORETO) |
| LONGITUD: | 18,50 KM |
| DEPARTAMENTO: | BENI |
| PROVINCIA: | MARBAN |
| MUNICIPIO: | LORETO |
| FINANCIADOR: | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI |
| CONTRATANTE: | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI |
| EJECUTOR DE OBRA: | EMPRESA CONSTRUCTORA URIZAR E.C.U. |
| SUPERINTENDENTE: | ING. MAURICIO JAVIER CHAVEZ RODRIGUEZ |
| MONTO CONTRACTUAL: | 33.698.357,26 Bs. |
| INICIO DE OBRA: | 15 DE ENERO DEL 2016 |
| PLAZO S/ CONTRATO: | 400 DÍAS CALENDARIO |

1

CONCLUSIÓN S/ CONTRATO: 18 DE FEBRERO DE 2017
PLAZO OC Nº1: 186 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO + OC Nº1: 586 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA RECEP PROV.: 23 DE AGOSTO DE 2017
RECEPCION PROVISIONAL: 23 DE AGOSTO DE 2017
RECEPCION DEFINITIVA: 19 DE FEBRERO DE 2018
SUPERVISOR DE OBRA: ING. ADAN GUARDIA JULIO
FISCAL DE OBRA: ING. ISVENKA JUSTINIANO GUIZADA

3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO (Bs.) | PARTICIPACION |
|--|-------------------------|---------------|
| "CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD – LORETO TRAMO I LORETO-VILLA ALBA" | Bs. 33.698.357,26 | 100% |
| TOTAL | Bs 33.698.357,26 | |

PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD –LORETO: TRAMO II (VILLA ALBA-SACHOJERE)

1. ANTECEDENTES

En fecha 30 de diciembre de 2015 se suscribe el contrato CUCE: 15-0908-00-607791-1-1; GOBE-LPN Nº 02-A/2015 para la ejecución del Proyecto: **CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD – LORETO: TRAMO II (VILLA ALBA- SACHOJERE)** por un monto de Bs. 21.201.398,62. Entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI y la EMPRESA CONSTRUCTORA ASOCIACION ACCIDENTAL SACHOJERE-VILLA ALBA.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD –LORETO: TRAMO II (VILLA ALBA- SACHOJERE)
LONGITUD: 11,75 KM
DEPARTAMENTO: BENI
PROVINCIA: MARBAN
MUNICIPIO: LORETO
FINANCIADOR: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
EJECUTOR DE OBRA: EMPRESA CONSTRUCTORA ASOCIACION ACCIDENTAL SACHOJERE-VILLA ALBA
SUPERINTENDENTE: ING. JORGE ENRIQUE ZERDA DAJER

MONTO CONTRACTUAL: 21.201.398,62 Bs.
INICIO DE OBRA: 28 DE ENERO DEL 2016
PLAZO S/ CONTRATO: 400 DÍAS CALENDARIO
CONCLUSIÓN S/ CONTRATO: 03 DE MARZO DE 2017
PLAZO OC Nº1: 32 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO + OC Nº1: 432 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA RECEP PROV.: 04 DE ABRIL DE 2017
RECEPCION PROVISIONAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
RECEPCION DEFINITIVA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SUPERVISOR DE OBRA: ING. JEANCARLA JUSTINIANO MONTERO
FISCAL DE OBRA: ING. LUIS ALBERTO BANEGAS ARCE

3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO (Bs.) | PARTICIPACION |
|---|-------------------------|---------------|
| CONSTRUCCION CARRETERA TRINIDAD – LORETO: TRAMO II (VILLA ALBA- SACHOJERE) | Bs. 21.201.398,62 | 100% |
| TOTAL | Bs 21.201.398,62 | |

PROYECTO: CONST. CARRETERA TRINIDAD –LORETO: TRAMO 3: SACHOJERE-LAGUNA SUAREZ (INC. 3 ALC (3x2) EN T1 Y MANT. T2)

1. ANTECEDENTES

En fecha 24 de diciembre de 2018 se suscribe el contrato CUCE: 18-0908-00-898529-1-1; SDOP-LP Nº 05/2018 para la ejecución del Proyecto: **CONST. CARRETERA TRINIDAD –LORETO: TRAMO 3: SACHOJERE-LAGUNA SUAREZ (INC. 3 ALC (3x2) EN T1 Y MANT. T2)**, por un monto de Bs. 29.824.519,89. Entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI y la EMPRESA CONSTRUCTORA URIZAR E.C.U. S.R.L.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: CONST. CARRETERA TRINIDAD –LORETO: TRAMO 3: SACHOJERE-LAGUNA SUAREZ (INC. 3 ALC (3x2) EN T1 Y MANT. T2)
LONGITUD: 17,30 KM
DEPARTAMENTO: BENI
PROVINCIA: MARBAN
MUNICIPIO: LORETO
FINANCIADOR: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI
CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI

EJECUTOR DE OBRA: EMPRESA CONSTRUCTORA URIZAR E.C.U.
SUPERINTENDENTE: ING. MAURICIO JAVIER CHAVEZ RODRIGUEZ
MONTO CONTRACTUAL: 29.824.519,89 Bs.
INICIO DE OBRA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2018
PLAZO S/ CONTRATO: 180 DÍAS CALENDARIO
CONCLUSIÓN S/ CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2019
PLAZO OC N°1: 134 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO + OC N°1: 314 DÍAS CALENDARIO
**CM N°1 (INCREMENTO DE VOLÚMENES
C/ INCREMENTO PRESUPUESTARIO Y AMP. DE PLAZO):** 2.965.644,22 Bs.
MONTO TOTAL: 32.790.164,11 Bs.
CM N°1 (AMP. DE PLAZO): 30 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO+OC N°1+CM N°1: 344 DÍAS CALENDARIO
**OC N°2 (INCREMENTO DE VOLÚMENES
C/ INCREMENTO PRESUPUESTARIO Y AMP. DE PLAZO):** 1.439.602,99 Bs.
MONTO TOTAL: 34.229.767,10 Bs.
OC N°2 (AMP. DE PLAZO): 15 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO+OC N°1+CM N°1+ OC N°2: 359 DÍAS CALENDARIO
PLAZO OC N°3: 30 DÍAS CALENDARIO
PLAZO DEL PROYECTO+OC N°1+CM N°1+ OC N°2+OC N°3: 389 DÍAS CALENDARIO
NUEVA FECHA RECEP PROV.: 17 DE ENERO DE 2020
RECEPCION PROVISIONAL: 17 DE ENERO DE 2020
RECEPCION DEFINITIVA: 17 DE AGOSTO DE 2020
SUPERVISOR DE OBRA: ING. JACQUELINE MORALES LEIGUE
FISCAL DE OBRA: ING. CAROLAY PATRICIA TUBE MASAPAIJA

3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO (Bs.) | MODIFICACIONES AUTORIZADAS | PARTICIPACION |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| CONST. CARRETERA TRINIDAD – LORETO: TRAMO 3: SACHOJERE- LAGUNA SUAREZ (INC. 3 ALC (3x2) EN T1 Y MANT. T2) | 29.824.519,89 | 4.405.247,21 | 100% |
| TOTAL | | Bs 34.229.767,10 | |

Se hace conocer que el presente proyecto en mención presento su Certificado de Avance de Obra N°9 y Cierre, el cual se encuentra aprobado tanto por el supervisor como el fiscal pero éste no ha sido cancelado, teniendo como un líquido pagable Bs. 73.639,22.

2. El proyecto cuenta con un **Monto Total de Ejecución de Bs. 89.129.522,98;** en los tres tramos contratados.
3. Dicho proyecto cuenta con un **Avance Físico Ejecutado del 100%.**
4. **Adjunto Actas de Entrega Definitivas** de los tres tramos ejecutados, contratados.



L. Patricia...
FISCAL DE OBRAS
DIRECCION DE DESARROLLO DE OBRAS
Y SANEAMIENTO BASICO
SECRETARIA DPTAL DE OBRAS PUBLICAS
GAD-BENI

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL
BENI