



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia

La Paz, 10 de agosto de 2022
P.I.E. N° 893/2021-2022



Señor
Luís Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, quien solicita al señor Ministro de Medio Ambiente y Agua, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:


“1. Informe de manera detallada y documentada, el cronograma de ejecución de la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad – Beni - Bolivia. --- 2. Informe de manera detallada y documentada, el avance de la obra y la fecha de conclusión de la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad – Beni - Bolivia. --- 3. Informe de manera detallada y documentada, el presupuesto ejecutado hasta la fecha en la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad-Beni-Bolivia.”

Con este motivo, reiteramos al Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO

Sen. Miguel Ángel Rejas Vargas
TERCER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CAMARA DE SENADORES
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD,
AMAZONA, AREAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMATICO
Fojas 17 OCT. 2022
RECIBIDO
Nº Correlativo..... Firma.....

La Paz, 15 SEP 2022

MMAyA/DESPACHO N°

2417

/2022

Señor

Luis Alberto Arce Catacora

PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente.-

REF: RESPUESTA A PETICIÓN DE INFORME
ESCRITO P.I.E. N° 893/2021-2022

De mi mayor consideración:

En atención a la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 893/2021-2022 de 10 de agosto de 2022, remitida a esta Cartera de Estado a través de la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP N° 477/2022, por el Director General de Gestión Legislativa Plurinacional del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de Presidencia, a solicitud por el Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, para fines consiguientes esta Cartera de Estado adjunta a la presente la información requerida por el solicitante, en relación a la Petición de Informe Escrito de referencia.

Con este motivo saludo a usted con toda atención.

JSC/REDA/CFGT/afra
Adj. Lo indicado
cc. Arch.
18590

Lic. Juan Santos Cruz
MINISTRO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA

RECIBIDO

20 SEP 2022

Hrs.: 08:55 Fojas.....

La Paz - Bolivia

CAMARA DE SENADORES
UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONTROL
LEGISLATIVO Y REDACCION

Fojas


Hora:

47102 13 OCT 2022 10:00

RECIBIDO

Nº Correlativo.....

Firma.....



Petición de Informe Escrito (P.I.E.) N° 893/2021-2022

Pregunta N° 1.-

“Informe de manera detallada y documentada, el cronograma de ejecución de la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad – Beni – Bolivia”.

Respuesta N° 1.-

De manera Convenida se tiene los siguientes plazos de ejecución:

Cláusula	Subcláusula	Datos del Contrato
Plazo de Terminación	1.1.3.3.	850 días calendario, desglosados de la siguiente manera: I. Diseño Final 150 días II. Ejecución de Obras 580 días III. Puesta en Marcha 120 días Total, días calendario 850

Plazo de Terminación

Fuente: Condiciones Particulares del Contrato

- Se adjunta el Cronograma de Obras en medio digital cd.

Pregunta N° 2.

“Informe de manera detallada y documentada, el avance de la obra y la fecha de conclusión de la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad – Beni – Bolivia”.

Respuesta N° 2.-

Se informa que el proyecto contempla la construcción de 4 módulos y su avance con corte al mes de julio corresponde a:

N°	Módulo	Diseño	%Avance Físico Actual	Construcción	%Avance Físico Actual
1	Obra de Captación	750 l/s	100%	500 l/s	0.00%
2	Línea de Impulsión	13 km	100%	13 km	40.38%
3	Planta de Tratamiento	750 l/s	100%	500 l/s	35.83%
4	Red de Distribución	40 km	100%	40 km	3.38%

Avance Actual Planillado

Fuente: Elaboración propia

2002 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



Respecto al Módulo 2 Línea de Impulsión y Módulo 4 Red de Distribución, se procedió con la adquisición de Materiales Previstos para las obras (*Sub cláusula 14.5 Instalaciones y Materiales previstos para las obras, inciso c) las Instalaciones y Materiales pertinentes.* Condiciones Generales del Contrato N°71 Diseño más Construcción), tomando en cuenta que la importación y adquisición de dichos materiales conllevan un tiempo considerable y con la finalidad de contar a disposición de las tuberías y evitar retrasos en ejecución de las obras pertinentes, se procedió con el pago de provisión de materiales.

Es así como actualmente se cuenta con el 100% de tubería adquirida tanto para la impulsión como para la red primaria pagados en un ochenta por ciento. Cabe recalcar que estos materiales en bodega (tuberías) no son considerados parte del avance físico hasta no ser puestos en obra. Cuando los materiales sean puestos en obra y conforme a la aprobación del Ingeniero (Supervisión) se procederá con el pago del saldo restante del veinte por ciento.

- Se adjunta el Reporte Fotográfico de ejecución de obras en medio digital cd.

Asimismo, hay que informar que la conclusión de la ejecución del proyecto está prevista para el 03/05/2023:

Orden de Proceder : 04/01/2021
Plazo Contractual : 850 d.c.
Fecha de Conclusión : 03/05/2023

Pregunta N° 3.-

“Informe de manera detallada y documentada, el presupuesto ejecutado hasta la fecha en la Construcción del Sistema de Agua Potable (SAP) Trinidad – Beni – Bolivia”.


Respuesta N° 3.-

A la fecha se ha ejecutado Bs.127.323.244,94 (Ciento Veintisiete Millones Trescientos Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 94/100 bolivianos)

AVANCE FÍSICO

	Contratado	Ejecutado	Porcentaje
Fase I - Diseño			
PAV 1	1.812.115,28	1.812.115,28	100,00%
PAV 2	3.061.849,98	3.061.849,98	100,00%
PAV 3	1.093.517,84	1.093.517,84	100,00%
PAV 4	1.530.924,99	1.530.924,99	100,00%
	7.498.408,09	7.498.408,09	100,00%
Fase II - Construcción			





1-OBRA DE CAPTACIÓN	11.195.522,11	-	0,00%
2-LINEA DE IMPULSIÓN	59.346.176,44	23.962.063,98	40,38%
3-PLANTA DE TRATAMIENTO	47.383.119,22	16.979.683,88	35,83%
4-RED DE DISTRIBUCIÓN	39.960.450,99	1.350.622,72	3,38%
5-MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	624.433,88	152.239,49	24,38%
6-PROVISIONAL - MANO DE OBRA	201.852,00	-	0,00%
7-PROVISIONAL - MATERIAL	137.030,40	-	0,00%
8-PROVISIONAL - EQUIPO	123.120,00	-	0,00%
	158.971.705,04	42.444.610,07	26,70%
Fase III - Puesta en Marcha			
Puesta en Marcha	282.491,00	-	0,00%
	282.491,00	-	0,00%

TOTAL 166.752.604,13 49.943.018,16 29,95%

AVANCE FINANCIERO

	Contratado	Avance Físico	Mat. Bodega	Retención	Ejecutado	Porcentaje
Fase I - Diseño						
PAV 1	1.812.115,28	1.812.115,28		90.605,76	1.721.509,52	95,00%
PAV 2	3.061.849,98	3.061.849,98		153.092,50	2.908.757,48	95,00%
PAV 3	1.093.517,84	1.093.517,84		54.675,89	1.038.841,95	95,00%
PAV 4	1.530.924,99	1.530.924,99		76.546,25	1.454.378,74	95,00%
	7.498.408,09	7.498.408,09		374.920,40	7.123.487,69	95,00%
Fase II - Construcción						
Anticipo 20%	33.350.520,83				33.350.520,83	100,00%
1-OBRA DE CAPTACIÓN	11.195.522,11	-			-	0,00%
2-LINEA DE IMPULSIÓN	59.346.176,44	23.962.063,98		18.004.348,76	5.957.715,22	10,04%
3-PLANTA DE TRATAMIENTO	47.383.119,22	16.979.683,88		848.984,20	16.130.699,68	34,04%
4-RED DE DISTRIBUCIÓN	39.960.450,99	1.350.622,72		897.632,65	452.990,07	1,13%
5-MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	624.433,88	152.239,49		7.611,98	144.627,51	23,16%
6-PROVISIONAL - MANO DE OBRA	201.852,00	-			-	0,00%
7-PROVISIONAL - MATERIAL	137.030,40	-			-	0,00%
8-PROVISIONAL - EQUIPO	123.120,00	-			-	0,00%
MATERIAL EN BODEGA	-		64.163.203,93		64.163.203,93	
	158.971.705,04	42.444.610,07		19.758.577,59	120.199.757,25	75,61%
Fase III - Puesta en Marcha						
Puesta en Marcha	282.491,00				-	0,00%
	282.491,00				-	0,00%

TOTAL 166.752.604,13

127.323.244,94 76,35%

- Se adjunta el estado de desembolsos del proyecto FASE 1 con corte a fecha 01 de septiembre de 2022 en medio digital cd.
- Se adjunta el estado de desembolsos del proyecto FASE 2 con corte a fecha 01 de septiembre de 2022 en medio digital cd)

Es cuanto se tiene a bien informar.

3001 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
POR UNO VOTARE DELO DUEÑA CONTRA LAS MUJERES