



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia

La Paz, 29 de marzo de 2023
P.I.E. N° 558/2022-2023



Señor:
Luis Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por las Senadoras Zoya Zamora Arce, Nely Verónica Gallo Soruco y el Senador Rodrigo Paz Pereira, quienes solicitan al Señor Ministro de Obras, Públicas, Servicios y Vivienda, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

Señor Ministro, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC: “1. Informe a detalle el estado actual del Tramo Villa Montes Isiri- La Central en el siguiente orden: Cronograma de avance físico, financiero del proyecto; Programación física, financiera del proyecto; Costo total de construcción del proyecto; Fecha de inicio, conclusión del proyecto según estipula el contrato; Costo de la supervisión técnica de cada proyecto. Adjunte documentación de respaldo de los puntos ya citados. --- 2. Informe los motivos de paralización y/o abandono del Tramo Villa Montes Isiri-La Central, respalde con documentación de respaldo. Asimismo, adjunte copias de los contratos, contratos modificatorios si fuere el caso, convenio del Proyecto Tramo Villa Montes Isiri- La Central. --- 3. Informe si se hizo efectiva la cancelación de las planillas de pago en los plazos establecidos como estipula el contrato por parte de la ABC, si fuere el caso adjunte documentación de respaldo. Asimismo si se realizó una auditoría técnica del tramo Villa Montes Isiri- La Central. Adjunte documentación de respaldo. --- 4. Informe de manera detallada, las gestiones que se están realizando por parte de la ABC, para la continuidad y conclusión de la obra paralizada del tramo Villa Montes Isiri-La Central. Adjunte documentación de respaldo. --- 5. Informe los contratos firmados entre la Administradora Boliviana de Carreteras ABC y la empresa encargada de la construcción del tramo Villa Montes Isiri-La Central en el Departamento de Tarija.”

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Atentamente,

Sen. Gladys Valentina Alarcón Farfán
PRESIDENTA EN EJERCICIO
CÁMARA DE SENADORES

SENADOR SECRETARIO
Sen. Roberto Padilla Bedoya
PRIMER SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE **BOLIVIA**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

La Paz, **12 MAY 2023**

MOPSV/DESP/Nº 0357 /2023

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL

15 MAY 2023

Hrs.: 10:15 Fojas

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
RECIBIDO
17 MAY 2023
Hrs.: 20:30 Fojas
La Paz - Bolivia

Señor
Luis Alberto Arce Catacora

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Presente: **SENADORES**

COMISION DE NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD
Hora: 18:37
Fojas: 3
07 JUN 2023
RECIBIDO
Min. Correlativo

REF.: Respuesta a la Petición de Informe Escrito Nº 558/2022-2023

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP Nº 0352 2023, de 12 de abril de 2023, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito – PIE Nº 558/2022-2023 de fecha 29 de marzo de 2023, enviado por la Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:

PREGUNTA 1.

Informe a detalle el estado actual del Tramo Villa Montes Isiri – La Central en el siguiente orden: Cronograma de avance físico, financiero del proyecto; Programación física, financiera del proyecto: Costo total de construcción del proyecto; Fecha de inicio, conclusión del proyecto según estipula el contrato; Costo de la Supervisión técnica de cada proyecto. Adjunte documentación de respaldo de los puntos ya citados.

RESPUESTA.

De la información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, el proyecto se encuentra a cargo del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño – Villamontes, de acuerdo a convenio ABC Nº024/12 DGT-CT-CIN-GARCHT-V.

El proyecto no cuenta con un contrato vigente, por lo tanto, no se cuenta con un cronograma de avance físico y financiero.

El proyecto no cuenta con un contrato vigente, por lo tanto, no se cuenta con una programación física y financiera del proyecto.

El costo total del proyecto es de: Paquete I: Camino, Bs. 212,998,618,63
Paquete II: Puentes, Bs. 18.483.334,63

El inicio del Paquete I: 04 de junio de 2017
Paquete II: 06 de septiembre de 2015

CAMARA DE SENADORES
UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONTROL LEGISLATIVO Y REGACION
Fojas: 03 Hora: 10:00
02 JUN 2023
RECIBIDO

www.oopp.gov.bo

Av. Mariscal Santa Cruz – esq. Calle Oro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso

Telf.: (591-2)- 2119999 – 2156600

La Paz – Bolivia

DESPACHO
Voto
Abg. Edgar F. Landivar M.
M.O.P.S.V.

D.G.A.J.
Voto
Luis A. Cabrera
M.O.P.S.V.

V.M.T.
Voto
W. Guerrero
G. Guerrero
M.O.P.S.V.

V.M.T. D.G.A.J.
Voto
Israel Ticona
M.O.P.S.V.

D.G.T.T.
Voto
Eugenia Boloquez
M.O.P.S.V.



La conclusión: el proyecto está paralizado desde el 15 de noviembre de 2018.

El costo de Supervisión es de Bs.8.487.703,41.

PREGUNTA 2.

Informe los motivos de paralización y/o abandono del tramo Villa Montes Isiri – La Central, respalde con documentación de respaldo. Asimismo, adjunte copia de los contratos, contratos modificatorios si fuera el caso, convenio del Proyecto Tramo Villa Montes Isiri – La Central.

RESPUESTA.

El proyecto Construcción Pavimentado Camino Villa Montes – Isiri (Tramo La Central – Isiri) Paquete I: Camino, ha sido paralizado en fecha 15 de noviembre de 2018, debido a la falta de pago de Certificados de Avance de Obra.

PREGUNTA 3.

Informe si se hizo efectiva la cancelación de las planillas de pago en los plazos establecidos como estipula el contrato por parte de la ABC, si fuera el caso adjunte documentación de respaldo. Asimismo, si se realizó una auditoría técnica del tramo Villa Montes Isiri – La Central. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

De acuerdo a convenio ABC N°024/12 DGT-CT-CIN-GARCHT-V, el Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño – Villamontes este encargado del manejo administrativo, contratación y control de los Contratos de Supervisión, Construcción, así como la fiscalización técnica, por lo tanto, solicitar información al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

PREGUNTA 4.

Informe de manera detallada, las gestiones que se están desarrollando por parte de la ABC. para la continuidad y conclusión de la obra paralizada del tramo Villa Montes Isiri-La Central. Adjunte documentación de respaldo.

RESPUESTA.

La Administradora Boliviana de Carreteras ha solicitado al Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño - Villa Montes la continuidad y cumplimiento del convenio ABC N°024/12 DGT-CT-CIN-GARCHT-V, mediante nota ABC/GG/UPC/CLD/2023-0005 información sobre los proyectos de inversión que realizan las Entidades Territoriales Autónomas al FARIP (Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública) del cual el GARCHV viene gestionando.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

PREGUNTA 5.

Informe los contratos firmados entre la Administradora Boliviana de Carreteras ABC y la empresa encargada de la construcción del tramo Villa Montes Isiri - La Central en el Departamento de Tarija."

RESPUESTA.

El peticionante puede remitirse a la respuesta de la pregunta 3.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.

[Handwritten signature]
Francisco Rojas
MINISTRO
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DESPACHO
VBO
Abg. Edgar F.
Landívar M.
M.O.P.S.V.

D.G.A.J.
VBO
Luis A.
Cabrera
M.O.P.S.V.

V.M.T.
VBO
Gustavo
Giverrez
M.O.P.S.V.

V.M.T. - T. 2. 2. 2.
VBO
Israel
Ticona
M.O.P.S.V.

V.M.T. - T. 2. 2. 2.
VBO
Eugenia
Borberquez
M.O.P.S.V.

EMR/ /WPGC/ITC/eibp
c.c.: Archivo
HR.: E/2023-05360