



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores
Presidencia

La Paz, 4 de mayo de 2023
P.I.E. N° 711/2022-2023



Señor:
Humberto Sánchez Sánchez
GOBERNADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
Cochabamba. -


Señor Gobernador:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, para que su Autoridad, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe, todos los proyectos que el Gobierno Departamental de Cochabamba se encuentra ejecutando, relativo al riego y distribución de agua potable. --- 2. Informe, el grado de ejecución del Proyecto Sistema de Riego Traslase de Aguas K'omer Khocha, a los valles Tiraque, Sacaba y Valle Alto. --- 3. Informe, la fuente de financiamiento del proyecto mencionado, los procesos de contratación que se han realizado o se encuentran realizando para la ejecución del proyecto mencionado, y las empresas adjudicadas en cada uno de los contratos.”

Con este motivo, reiteramos al señor Gobernador nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.


Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES


SENADORA SECRETARIA
Sen. Claudia Elena Eguez Algorañaz
SEGUNDA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Cochabamba, 02 de junio de 2023
CITE:CE/DESP./1996/2023

Hermano:
Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
La Paz. -




Ref.: RESPUESTA A PETICIÓN DE INFORME ESCRITO N° 711/2022-2023

En atención, a la Petición de Informe Escrito CITE: PIE N° 711/2022-2023 de la Cámara de Senadores, la cual incluye cuestionario, se remite Comunicación Interna N° CITE: CI/SDMAyRH/234/2023 emitida por la Secretaria Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Gobierno Autónomo Departamental, sea para conocimiento de su autoridad. Se adjunta documentación a Fs. 47.

Con este particular, saludo a Usted cordialmente.

Atentamente,



[Signature]
Humberto Sánchez Sánchez
GOBERNADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA



AZL/wff
H.R. 335289
Cc. Arch.





COMUNICACIÓN INTERNA

Nº CITE: CI/SDMAyRH/234/2023

A : Humberto Sánchez Sánchez GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

DE : Dora Claros Almendras SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS

MOTIVO : RESPUESTA A PIE Nº 711/2022 2023

FECHA : Cochabamba, 31 de mayo de 2023

Hermano Gobernador:

En atención a CITE PIE Nº 711/2022 2023 del Presidente de la Cámara de Senadores, referido a "PROYECTOS QUE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA SE ENCUENTRA EJECUTANDO"; mediante la presente, hago conocer a su Autoridad C.I. DRHyR 237/2023, para su remisión a la Instancia correspondiente.

Con este motivo, saludo a Usted con la mayor atención.

Dora Claros Almendras
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HIDRICOS

mle/DCA.
Adj.: Lo citado.
Cc.: Arch

000047



31/05/23
18.55.



51

COMUNICACIÓN INTERNA

Nº CITE: CI/ DRHyR /237/2023

A : Dora Claros Almendras **SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS**

VIA : Ronal Equilea Ledezma **DIRECTOR DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO**

DE : Angélica Ureña Vega **PROFESIONAL – I**
Carlos Boris Peña Arrazola **PROFESIONAL – I**
José A. García Gálvez **PROFESIONAL – I**
Sergio Cardona Robles **PROFESIONAL – II**
Sergio Condorí Choque **PROFESIONAL – II**
David Buhezo Tapia **RESP. ADMINISTRATIVO**

MOTIVO : **PROYECTOS QUE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA SE ENCUENTRA EJECUTANDO**

FECHA : Cochabamba, 31 de mayo de 2023

De mi mayor consideración:

En respuesta a cuestionario formulado por la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero y solicitud de informe del Senador Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores mediante carta P.I.E. N° 711/2022-2023; remito informe en atención a instructivo mediante hoja de ruta N° 335289 segundo destinatario sobre proyectos que el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba viene ejecutando en relación al riego.

1. Informe, todos los proyectos que el Gobierno Departamental de Cochabamba se encuentra ejecutando, relativo al riego y distribución de agua potable.

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a través de la Dirección de Recursos Hídricos y Riego de la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos viene ejecutando el Proyecto CONST. SISTEMA DE RIEGO RAQAYPAMPA de manera directa así mismo y por competencia Constitucional participa de manera Concurrente para financiar proyectos de Riego que son ejecutados por Entidades del Nivel Central y/o Municipal según detalle siguiente:

00000046

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	DIRECCION O UNIDAD EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	MONTO SEGÚN CONTRATO						% AVANCE FÍSICO	ESTADO DEL PROYECTO DESCRIPCION CUALITATIVA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS
			GADC	MMaYA - FPS	GAM	BENEFICIARIO	CCREDITO KPW	Costo Total			
CONST. IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO DISTRITO HUARICAYA – SAN LORENZO (SAN BENITO)	FPS	De Continuidad	410.485,94	2.873.401,55	820.971,87	0,00	0,00	4.104.859,36	100,00%	El proyecto se encuentra con acta de Recepcion Definitiva	242 familias
CONST. SISTEMA DE RIEGO POR TUBERÍA LOMA KASA (RAQAYPAMPA)	FPS	De Continuidad	372.797,91	2.982.383,27	372.797,91	0,00	0,00	3.727.979,09	100,00%	El proyecto se encuentra con acta de Recepcion Definitiva	41 familias
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN CORRAL MAYU (CAPINOTA)	FPS	De Continuidad	259.668,81	1.817.681,66	519.337,62	0,00	0,00	2.596.688,09	100,00%	El proyecto se encuentra con acta de Recepcion Provisional	332 habitantes
CONST. SIST. DE RIEGO PALCAZON (POJO)	FPS	De Continuidad	2.671.311,93	21.370.495,46	2.671.311,93	0,00	0,00	26.713.119,32	28,89%	El proyecto se encuentra en ejecucion	542 familias
CONST. SIST. RIEGO BISCOCHOS (OMEREQUE)	FPS	De Continuidad	140.608,88	1.124.871,03	140.608,88	0,00	0,00	1.406.088,79	100%	Conclusion de obras al 100%, ejecucion degastos	30 familias
CONST. REPRESA KANGANI (ARBIETO)	FPS	De Continuidad	3.740.751,22	17.456.839,02	3.740.751,22	0,00	0,00	24.938.341,46	100%	Conclusion de obra al 100% de ejecucion. Ejecucion de gastos 4.418.416,75 Bs. en obras y 450.000,00 Bs. en supervision	
CONST. SISTEMA DE RIEGO PACAY PALACIOS (OMEREQUE)	FPS	De Continuidad	1.037.438,60	4.841.380,12	1.037.438,32	0,00	0,00	6.916.257,04	100%	Conclusion de obras al 100% de ejecucion.	
CONSTRUCCION RIEGO TECN LAIME TORO - PACC I	EMAGUA	De Continuidad	1.916.188,06	0,00	906.969,90	2.048.618,99	8.896.587,44	13.768.364,39	11,81%	El Proyecto Se Encuentra En Ejecucion Con 11,81% Avance Físico Y 29,44% Avance Financiero	308 familias
CONST. SISTEMA DE RIEGO RAQAYPAMPA	GADC	De Continuidad	1.775.941,80	0,00	887.970,90	15.095.505,30		2.663.912,70	100,00%	El Proyecto cuenta con Recepción Provisional	103 familias
CONST. PRESA Y SIST. DE RIEGO YANA QHOCHI (TIRAQUE)	FPS	Proyecto nuevo	13.078.586,23	1.389.044,80	1.389.044,80	0,00	0,00	15.856.675,84	51,44%		701 familias
CONST. SISTEMA DE RIEGO TOLDO MOQO	FPS	De Continuidad	196.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.157,77	6,20%	En Ejecucion Con 6,2 % Avance Físico Y 6,1% Avance Financiero	
CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO CHURO GRANDE - PACC II	EMAGUA	Proyecto nuevo	240.752,37	0,00	88.653,32	314.254,96	1.106.450,69	1.750.111,34	22,03%	El proyecto se encuentra en ejecucion	46 FAMILIAS
CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO COLQUE JOYA ALTO - PACC II	EMAGUA	Proyecto nuevo	231.070,64	0,00	80.213,47	318.605,04	1.072.540,93	1.702.430,08	20,19%	El proyecto se encuentra en ejecucion	42 FAMILIAS
CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO KIMSA MAYU Y CHURO PEQUEÑO - SALLAMANI CHICO - PACC II	EMAGUA	Proyecto nuevo	505.683,75	0,00	166.715,29	657.612,58	2.348.515,49	3.678.527,11	20,31%	El proyecto se encuentra en ejecucion	113 FAMILIAS
CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO SALLAMANI GRANDE - PACC II	EMAGUA	Proyecto nuevo	2.289.949,41	0,00	1.185.608,39	2.116.782,60	10.325.645,26	15.917.985,66	31,42%	El proyecto se encuentra en ejecucion	522 FAMILIAS
CONSTRUCCION RIEGO TECNIFICADO SANKAYAN I ALTO - COCHIMITA - PACC II	EMAGUA	Proyecto nuevo	2.717.968,21	0,00	1.469.737,71	2.653.641,00	12.370.086,23	19.211.433,15	10,20%	El proyecto se encuentra en ejecucion	356 FAMILIAS

2. Informe, el grado de ejecución del Proyecto Sistema de Riego Trasvase de Aguas K'omer Khocha, a los valles Tiraque, Sacaba y Valle Alto.

Revisado el registro y la documentación que se tiene en la Dirección de Recursos Hídricos y Riego sobre proyectos de Riego a cargo de Entidades ejecutoras del Ministerio de Medio Ambiente y Agua no se identifica el proyecto "Sistema de Riego Trasvase de Aguas K'omer Khocha, a los valles Tiraque, Sacaba y Valle Alto". Por lo

que no es posible informar sobre el grado de ejecución del mencionado proyecto. Sin embargo con relación al Proyecto Komer Qocha se informa que la misma forma parte como componente del Proyecto "Formulación y Elaboración de Estudios Plan Maestro de Agua del Valle Alto, este último en etapa de Auditoría Externa que aplica el inciso a) del artículo 21 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo. Posterior (R/CE-09) de la Contraloría General del Estado.

3. Informe, la fuente de financiamiento del proyecto mencionado, los procesos de contratación que se han realizado o se encuentran realizando para la ejecución del proyecto mencionado, y las empresas adjudicadas en cada uno de los contratos."

Con relación a Komer Qocha y según informe N° CITE: CI/UC/291/2023 (Anexo 2) se concretaron los siguientes proyectos:

3.1. ESTUDIO GEOLÓGICO DEL TRAZO TRASVASE DE AGUA DE KOMER QHOCHA

Objeto de la Consultoría	Prestación del servicio de consultoría por producto para el Estudio Geológico del Trazo Traslase de Agua de Komer Qhocha.		
Monto de Contrato:	Bs. 100.000,00		
Retención 7%:	Bs. 7.000,00		
Multa:	Bs. 2.400,00		
Total Desembolso:	Bs. 90.600,00		
Modalidad de Ejecución:	Delegada		
Contrato Administrativo:	SDC-22/2018	Fecha de suscripción:	23 de octubre de 2018
Empresa Adjudicada:	CONSTRUYENDO UN NUEVO PAIS S.R.L.		
Plazo	Contratado	65 días calendario	Orden de Proceder:
	Ejecutado	65 días calendario	
Contrato Modificatorio:	No corresponde	Fecha Contrato modificadorio.	No corresponde
Fecha de Entrega de Consultoría	27 de Diciembre de 2018	Días de Multa:	0

3.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL VALLE ALTO Y KOMER QHOCHA

Objeto de la Consultoría	Contratación del Servicio de Consultoría por Producto Estudio Hidrológico e Hidrogeológico De La Cuenca Del Valle Alto y Komer Qhocha.		
Monto de Contrato:	Bs. 515.000,00		
Retención 7%:	Bs. 36.050,00		

00000044

Multa:		Bs. 97.850,00	
Total Desembolso:		Bs. 381.100,00	
Modalidad de Ejecución:		Delegada	
Contrato Administrativo:		SDC-08/2018	Fecha de suscripción: 05 de junio de 2018
Empresa Adjudicada:		CUMBRE AZUL EMPRESA CONSULTORA S.R.L.	
Plazo	Contratado	180 días calendario	Orden de Proceder: 12 de junio de 2018
	Ejecutado	179 días calendario	
Fecha de Entrega Provisional:		No corresponde	Días de Multa: No corresponde
Fecha de Entrega de Consultoría		7 de Diciembre de 2018	Días de Multa: 0

Es cuanto se informa y con este motivo saludamos a Usted muy cordialmente.

Atentamente,


Angélica María Urend Vega
PROFESIONAL I
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA



José A. García Galvez
PROFESIONAL I
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA


Sergio Condori Choque
PROFESIONAL II
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA


David Muñoz Tapia
RESP. ADMINISTRATIVO DE I.M.S.
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA


Carlos Boris Peña Arrázola
PROFESIONAL I
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA


Sergio Cardona Robles
PROFESIONAL II
DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA


dbt/REL
cc./Arch
Anexos lo mencionado.

00000043