



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*  
*Presidencia*

La Paz, 17 de agosto de 2022  
**P.I.E. N° 929/2021-2022**



Señor  
Damián Condori Herrera  
**GOBERNADOR**  
**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**  
Chuquisaca.-

Señor Gobernador:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por el Senador Santiago Ticona Yupari, para que su autoridad, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:


“1. Informe su autoridad con documentación de respaldo, el estado actual de ejecución física y financiera del proyecto de construcción de la nueva terminal departamental de buses de Sucre. -  
-- 2. Informe su autoridad con documentación de respaldo, cronograma de entrega provisional y definitiva del proyecto construcción nueva terminal departamental de buses Sucre. --- 3. Informe, con documentación de respaldo, si las empresas adjudicadas con el proyecto de construcción de la nueva terminal departamental de buses Sucre, realizó cambio en las fechas de entrega provisional y definitiva, y señale los motivos. --- 4. Informe con documentación de respaldo, sobre el estudio de pre- factibilidad y estudio de pre inversión y el proyecto a diseño final sobre el proyecto de la nueva Terminal Departamental de Buses Sucre. --- 5. Informe con documentación de respaldo, cuántos días de retraso se tiene, cuáles los justificativos para los retrasos y si a la fecha se tiene la ejecución de alguna póliza de garantía.”

Con este motivo, reiteramos a usted nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma  
**PRESIDENTE**  
**CÁMARA DE SENADORES**

**SENADOR SECRETARIO**

Sen. Miguel Angel Rejas Vargas  
**TERCER SECRETARIO**  
**CÁMARA DE SENADORES**  
**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL**



GOBIERNO AUTÓNOMO  
DEPARTAMENTAL DE  
**CHUQUISACA**

OFICIALIA MAYOR  
VENTANILLA ÚNICA  
Fojas: 71 14 SET. 2022 14:00  
**RECIBIDO**  
Nº Correlativo: 4490 Firma: [Firma]

Sucre, 08 de septiembre de 2022  
CITE: DESPACHO GOB. N°1031/2022

Señor:  
Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma  
PRESIDENTE  
CÁMARA DE SENADORES  
La Paz. -  
Presente. -

**CAMARA DE SENADORES  
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA**  
Fojas: 72 7 SET. 2022 11:20  
**RECIBIDO**  
Nº Correlativo: [Firma]

REF. EMITE RESPUESTA A SOLICITUD DE PETICIÓN DE  
INFORME ESCRITO CITE: P.I.E. N° 929/2021-2022.

De mi mayor consideración:

A través de la presente, hago llegar a usted un cordial saludo y deseos de éxito en las delicadas labores que viene desempeñando.

En atención a CITE: P.I.E. N° 929/2021-2022. de fecha La Paz, 17 de agosto de 2022, referente a "SOLICITUD DE PETICIÓN DE INFORME ESCRITO" solicitado por su autoridad.

Atendiendo el tenor remito respuesta con hoja de seguimiento, E-2022-01380 con cite: S.O.P.e.I.N°482/2022, con referencia a los cinco(5) puntos solicitados.

Informe consistente en un (1) folder color amarillo a fs.69, emanado por el Arq. Marcelo Arciénega León - *Secretario Departamental de Obras Públicas e Infraestructura.*

En calidad de uno de los brazos operativos del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Sin otro particular me despido de usted con las atenciones más gentiles.

Atentamente,

*Damián Condori Herrera*  
SOBERANOR DEL DEPARTAMENTO  
AUTÓNOMO DE CHUQUISACA



**CAMARA DE SENADORES  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONTROL  
LEGISLATIVO Y REDACCION**  
Fojas: 72 23 SEP 2022 10:00  
**RECIBIDO**  
Nº Correlativo: [Firma]



Sucre, 05 de Septiembre de 2022  
CITE: S.O.P.e.I. N° 482/2022

Señor:

**Damián Condori Herrera**  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA  
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA  
Presente. -

REF.: RESPUESTA P.I.E. N° 929/ 2021-2022

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente se da respuesta a la nota cite GADCH/JCI N° 020/2022, remitida por la Jefatura de Coordinación Institucional del G.A.D.CH. a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS e INFRAESTRUCTURA, en la que se instruye dar respuesta al P.I.E. N° 929/2021-2022 remitida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA CAMARA DE SENADORES en fecha 29 de agosto de 2022, donde solicita dar respuesta a la Solicitud de Informe Escrito.

**1.- INFORME SU AUTORIDAD CON DOCUMENTACION DE RESPALDO, EL ESTADO ACTUAL DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES DE SUCRE**

**Respuesta.**

Cabe resaltar que la ejecución del proyecto contempla distintos módulos, mismos que se ejecutan de manera independiente con contratos individuales. En tal sentido se realiza el desglose de lo solicitado en el siguiente cuadro.

<b>TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES - SUCRE</b>			
<b>NOMBRE DE MODULO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>
MODULO 1 (MOVIMIENTO DE TIERRAS)	CONCLUIDO	100.00 %	100.00 %
MODULO 2 (BLOQUE EDIFICIO CENTRAL)	EN EJECUCION	32.36 %	42.73 %
MODULO 3 (BLOQUE ENCOMIENDAS)	CON RECEPCION PROVISIONAL	100.00 %	93.10 %
MODULO 4 (AREAS EXTERIORES)	EN EJECUCION	44.03 %	57.19 %
MODULO 5 (ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES)	EN EJECUCION	23.58 %	39.24 %
MODULO 6 (EQUIPAMIENTO)	SIN LICITAR	0.00 %	0.00 %
SUPERVISION	EN EJECUCION	51.35 %	56.68 %

Se adjunta informe de supervisión anexo I, (con el desglose de cada módulo).

2.- INFORME SU AUTORIDAD CON DOCUMENTACION DE RESPALDO, CRONOGRAMA DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION NUEVA TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES DE SUCRE.

**Respuesta.**

En el siguiente cuadro se detallan las fechas de la culminación de los módulos, para su recepción provisional de acuerdo a las últimas modificaciones contractuales.

TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES - SUCRE			
NOMBRE DE MODULO	ESTADO	RECEPCION PROVISIONAL	RECEPCION DEFINITIVA
MODULO 1 (MOVIMIENTO DE TIERRRAS)	CONCLUIDO		
MODULO 2 (BLOQUE EDIFICIO CENTRAL)	EN EJECUCION	07/08/2022	DEFINE LA COMISION
MODULO 3 (BLOQUE ENCOMIENDAS)	CON RECEPCION PROVISIONAL	24/05/2022	20/11/2022
MODULO 4 (AREAS EXTERIORES)	EN EJECUCION	01/04/2023	DEFINE LA COMISION
MODULO 5 (ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES)	EN EJECUCION	03/10/2022	DEFINE LA COMISION
MODULO 6 (EQUIPAMIENTO)	SIN LICITAR		
SUPERVISION	EN EJECUCION	16/04/2023	DEFINE LA COMISION

Se adjunta informe de supervisión anexo I, (con el desglose de cada módulo) y Anexo II Acta de entrega Provisional (Modulo Encomiendas).

3.- INFORME CON DOCUMENTACION DE RESPALDO, SI LAS EMPRESAS ADJUDICADAS CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES DE SUCRE, REALIZO CAMBIO EN LAS FECHAS DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. Y SEÑALE LOS MOTIVOS.

**Respuesta.**

En el transcurso de la ejecución de la obra se realizaron modificaciones al contrato referente al plazo contractual. Mismos que se detallan por modulo en el informe de supervisión.

Se adjunta informe de supervisión anexo I. (detalle de modificaciones contractuales)

4.- INFORME CON DOCUMENTACION DE RESPALDO, SOBRE EL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EL PROYECTO A DISEÑO FINAL SOBRE EL PROYECTO DE LA NUEVA TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES DE SUCRE.

Respuesta.

Se adjunta en formato digital el estudio de pre factibilidad, estudio de pre inversión y proyecto a diseño final.

Se adjunta anexo III, DVD con documentación de respaldo 17 carpetas.

5.- INFORME CON DOCUMENTACION DE RESPALDO, CUANTOS DIAS DE RETRASO SE TIENE, CUALES SON LOS JUSTIFICATIVOS PARA LOS RETRASOS Y SI A LA FECHA SE TIENE LA EJECUCION DE ALGUNA POLIZA DE GARANTIA.

Respuesta.

Todos los módulos se encuentran en etapa de ejecución con el plazo contractual vigente, en tal sentido solo el Modulo Encomiendas se encuentra con recepción provisional teniendo 57 días de retraso según acta de Recepción.


Se adjunta Anexo II Acta de entrega Provisional (Modulo Encomiendas).

Sin otro particular saludamos a usted, atentamente.

  
Arq. Dennis Javier Garrón Daza  
PROFESIONAL - DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

  
Ing. Juan Pablo Maldonado Garrido  
PROFESIONAL - DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

  
Ing. Rodrigo Parí Herbas  
PROFESIONAL - DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

  
Ing. Pedro Luis Mandocorre M.  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

  
Arq. Marcelo Ancienega León  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

C.c./Arch.