



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*  
*Presidencia*

La Paz, 1 de marzo de 2023  
**P.I.E. N° 338/2022-2023**



Señor:

Luís Alberto Arce Catacora

**PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

Presente.

Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 17, párrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por la Senadora Neila Velarde Salas y el Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, quien solicitan al Señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, responda el cuestionario y lo remita en el plazo de quince días hábiles que fija el artículo 143 del mencionado Reglamento, el cual a la letra dice:

“1. Informe de manera detallada y documentada, cuál es el avance del proyecto de construcción y asfaltado del tramo carretero San Javier - San Pedro Nuevo, según compromiso, el mismo se estaría concluyendo hasta septiembre de 2022, plazo que está vencido, señalando si se tiene el proyecto a diseño final, cuál el monto a ejecutar y si ya se realizó la licitación pública y qué empresa es la adjudicada. Solicitando haga llegar documentación de respaldo como ser, el proyecto a diseño final, contrato de la empresa adjudicada y ente financiador. --- 2. Informe cuál fue el presupuesto de la gestión 2022, para mantenimiento de la carretera Red Vial Fundamental San Javier- San Pedro - La Moroña - Guayaramerín con su ramal Puerto Ustarez y cuál el monto ejecutado. Adjunte documentación de respaldo. --- 3. Informe cuál el presupuesto para la gestión 2023, para el mantenimiento del tramo carretero San Javier - San Pedro -La Moroña – Guayaramerín, con el ramal Puerto Ustarez, si dentro del trabajo de mantenimiento se contemplan levantamiento de plataforma y asfaltado, tomándose en cuenta que se tiene un proyecto de construcción y asfaltado a diseño final de ese tramo caminero que corresponde a la red vial fundamental de Bolivia. Adjunte fotocopias legalizadas del proyecto de construcción a diseño final de la carretera San Javier- San Pedro - La Moroña - Guayaramerín con su ramal Puerto Ustarez. -- - 4. Informe qué gestiones está realizando su cartera Ministerial para el financiamiento del asfaltado de la carretera San Javier - San Pedro - La Moroña - Guayaramerín con su ramal Puerto Ustarez, siendo que el ex presidente Juan Evo Morales Ayma, garantizó el presupuesto de (\$us. 1.297,405.187 millones de dólares) para la construcción y asfaltado de ese tramo, más los puentes Mamore I y II. Contrato comercial firmado con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING LTD (CHEC). Adjunte fotocopias legalizadas del respectivo contrato suscrito con la empresa China. --- 5. Informe cuál es el avance de las gestiones del presupuesto para la construcción del Puente sobre el Río Mamoré y sus accesos, cuya inversión asciende a la suma de Bs. 136.000.000 (Ciento Treinta y Seis Millones 00/100 Dólares Americanos), financiamiento que se tiene mediante convenio de crédito con el



*Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia*  
*Cámara de Senadores*  
*Presidencia*

EXIMBANK china. Adjunte el convenio de crédito con el EXIMBANK –CHINA. --- 6. Informe sobre el Proyecto a Diseño Final de construcción del Puente sobre el Río Mamoré y sus accesos como parte de la carretera Trinidad San Ignacio de Moxos, realizado por la Sociedad accidental Euroestudios –CPS Belmonte, estudio que demandó una inversión de Bs. 13.3 Millones de Bolivianos. Solicitando adjunte fotocopias legalizadas del contrato de consultoría entre la ABC y la Sociedad accidental Euroestudios –CPS Belmonte.”

Con este motivo, reiteramos al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Atentamente,

Sen. Andrés Rodríguez Ledezma  
**PRESIDENTE**  
**CÁMARA DE SENADORES**

Sen. Roberto Padilla Bedoya  
**PRIMER SECRETARIO**



**CÁMARA DE SENADORES**  
**SENADOR SECRETARIO**  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE OBRAS  
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
**RECIBIDO**  
25 ABR 2023  
Hrs.: 8 : 30 Fojas  
La Paz - Bolivia



La Paz, 21 ABR 2023  
CAMARA DE SENADORES  
COMITÉ DE RELACIONES EXTERNALES  
INTERNACIONALES  
MOPSV/DESP/Nº 0280 /2023  
Fojas: 06 JUN 2023  
Hora: 14:20  
**RECIBIDO**  
Señor Luis Alberto Arce Catacora  
Firma: [Signature]

COMITÉ DE SENADORES  
UNIDAD DE SEGUIMIENTO CENTRAL  
LEGISLATIVO Y REDACCION  
Fojas: 03 02 JUN 2023  
Hora: 10:00  
**RECIBIDO**  
Firma: [Signature]



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL  
**RECIBIDO**  
24 ABR 2023  
Hrs.: 18 : 43 Fojas  
La Paz - Bolivia

**PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**  
Presente.-

**REF.: Respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 338/2022-2023**

De mi mayor consideración:

Dando cumplimiento a la Minuta de Instrucción MP.VCGG-DGGLP N° 0240 2023, de 10 de marzo de 2023, tengo a bien absolver el cuestionario a la Petición de Informe Escrito – PIE N° 338/2022-2023 de fecha 01 de marzo de 2023, enviado por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:

**PREGUNTA 1.**

**Informe de manera detallada y documentada, cuál es el avance del proyecto de construcción y asfaltado del tramo carretero San Javier - San Pedro Nuevo, según compromiso, el mismo se estaría concluyendo hasta septiembre de 2022, plazo que está vencido, señalando si se tiene el proyecto a diseño final, cuál el monto a ejecutar y, si ya se realizó la licitación pública y qué empresa es la adjudicada. Solicitando haga, llegar documentación de respaldo como ser, el proyecto a diseño final, contrato de la empresa adjudicada y ente financiador.**

**RESPUESTA.**

De la información proporcionada por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, se realizaron las gestiones correspondientes para el Inicio del Proceso de Contratación de una Consultora para la elaboración del proyecto "ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN JAVIER – SAN PEDRO" con el precio referencial de Bs.2.725.318,00 (Dos Millones Setecientos Veinticinco Mil Trescientos Dieciocho 00/100 bolivianos) con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). La fecha de publicación fue realizada el 14 de febrero de 2023 en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), actualmente respetando la programación del cronograma de actividades, las propuestas presentadas están siendo evaluadas a través de la comisión de calificación.



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE OBRAS  
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

## PREGUNTA 2.

**Informe cuál fue el presupuesto de la gestión 2022, para mantenimiento de la carretera Red Vial Fundamental San Javier - San Pedro - La Moroña - Guayaramerin con su ramal Puerto Ustarez y cuál el monto ejecutado. Adjunte documentación de respaldo**

## RESPUESTA.

Conforme lo informado por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, el presupuesto de la gestión 2022 para el mantenimiento del tramo San Javier – San Pedro – La Moroña- Guayaramerin con su ramal Puerto Ustarez es de Bs.15.801.997,58 y el monto ejecutado fue de Bs.15.801.997,58.

## PREGUNTA 3.

**Informe cuál el presupuesto para la gestión 2023, para el mantenimiento del tramo carretero San Javier - San Pedro - La Moroña - Guayaramerin, con el ramal Puerto Ustarez, si dentro del trabajo de mantenimiento se contemplan levantamiento de plataforma y asfaltado, tomándose en cuenta que se tiene un proyecto de construcción y asfaltado a diseño final de ese tramo que corresponde a la red vial fundamental de Bolivia. Adjunte fotocopias legalizadas del proyecto de construcción a diseño final de la carretera San Javier – San Pedro – La Moroña – Guayaramerin con su ramal Puerto Ustarez.**

## RESPUESTA.

De lo informado por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, el presupuesto de la gestión 2023 para el mantenimiento del tramo San Javier – San Pedro – La Moroña - Guayaramerin con su ramal Puerto Ustarez es de Bs.15.827.727,02.

No se realizó la plataforma ni asfaltado porque no hay financiamiento para su construcción.

## PREGUNTA 4.

**Informe qué gestiones está realizando su cartera Ministerial para el financiamiento del asfaltado de la carretera San Javier - San Pedro - La Moroña - Guayaramerin con su ramal Puerto - Ustarez, siendo que el ex presidente Juan Evo Morales Ayma, garantizó el presupuesto de (\$us. 1.297,405.187 millones de dólares) para la construcción y asfaltado de ese tramo, más los puentes Mamore I y II. Contrato comercial firmado con la empresa CHINA HARBOUR ENGINEERING LTD (CHEC). Adjunte fotocopias legalizadas del respectivo contrato suscrito con la empresa China.**

## RESPUESTA.

Respecto al financiamiento para el desarrollo de ambos proyectos, se debe informar que no se concretó el Convenio de Financiamiento con el Eximbank China, por tal motivo los proyectos se encuentran a la fecha en gestión y búsqueda de financiamiento a consulta con otros organismos financiadores.

## PREGUNTA 5.

**Informe cuál es el avance de las gestiones del presupuesto para la construcción del Puente sobre el Río Mamoré y sus accesos, cuya inversión asciende a la suma de Bs. 136.000.000**



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE OBRAS  
PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

**(Ciento Treinta y Seis Millones 00/100 Dólares Americanos), financiamiento que se tiene mediante convenio de crédito con el EXIMBANK china. Adjunte el convenio de crédito con el EXIMBANK –CHINA.**

**RESPUESTA.**

El peticionante deberá remitirse a la respuesta de la pregunta anterior.

**PREGUNTA 6.**

**Informe sobre el Proyecto a Diseño Final de construcción del Puente sobre el Río Mamoré y sus accesos como parte de la carretera Trinidad San Ignacio de Moxos, realizado por la Sociedad accidental Euroestudios - CPS Belmonte, estudio que demandó una inversión de Bs. 13.3 Millones de Bolivianos. Solicitando adjunte fotocopias legalizadas del contrato de consultoría entre la ABC y la Sociedad accidental Euroestudios -CPS Belmonte."**

**RESPUESTA.**

La empresa consultora cumplió con el proyecto a diseño final en diciembre 2015, a la fecha el proyecto está en búsqueda de financiamiento para su ejecución.

Se hace propicia la ocasión, para reiterar a usted, las consideraciones más distinguidas.

*[Handwritten signature]*  
Luis Rojas  
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DES. PA. V. B. O.  
Abg. Edgar F. Landívar M.  
M.O.P.S.V.

D.G.A.I.  
V. B. O.  
Luis A. Calderón  
M.O.P.S.V.

D.G.A.I.  
V. B. O.  
Luis A. Calderón  
M.O.P.S.V.

D.G.A.I.  
V. B. O.  
Agueda Calderón  
M.O.P.S.V.

V.M.T.  
V. B. O.  
Wilfredo Gutierrez  
M.O.P.S.V.

V.M.T.  
V. B. O.  
Luis A. Calderón  
M.O.P.S.V.

EMR/ /WPGC/ITC/eibp  
c.c.: Archivo  
HR.: E/2023-03734

D.G.A.I.  
V. B. O.  
Luis A. Calderón  
M.O.P.S.V.